सिंचाई कार्य मण्डल प्रयागराज

बेलन नहर प्रखण्ड, टोंस पम्प नहर प्रखण्ड, बाघला पम्प नहर प्रखण्ड, प्रयागराज
जनपद प्रयागराज, मिर्जापुर (उ0 प्र0) एवं जनपद रीवां (मध्य प्रदेश)
रबी रोस्टर 1426 फसली वर्ष (2018-2019) में नहरों के चलने का कार्यक्रम

क्र0 सं0	नहर प्रणाली का नाम	अधिकृत जल प्रवाह (क्यूसेक में)	हेड डिस्चार्ज वास्तविक क्षमता (क्यूसेक में)	लम्बाई (कि0मी0) मुख्य शाखा	लम्बाई (कि0मी0) प्रणाली	1.11.18 से 04.11.18 तक	5.11.18 से 11.11.18 तक	12.11.18 से 18.11.18 तक	19.11.18 से 25.11.18 तक	26.11.18 से 2.12.18 तक	3.12.18 से 9.12.18 तक	10.12.18 से 16.12.18 तक	17.12.18 से 23.12.18 तक	24.12.18 से 30.12.18 तक	31.12.18 से 6.1.19 तक	7.1.19 से 13.1.19 तक	14.1.19 से 20.1.19 तक	21.1.19 से 27.1.19 तक	28.1.19 से 3.2.19 तक	4.2.19 से 10.2.19 तक	11.2.19 से 17.2.19 तक	18.2.19 से 24.2.19 तक	25.2.19 से 3.3.19 तक	4.3.19 से 10.3.19 तक	11.3.19 से 17.3.19 तक	18.3.19 से 24.3.19 तक	25.3.19 से 31.3.19 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
(अ)	**बेलन नहर प्रखण्ड, प्रयागराज**																										
1.	बेलन मुख्य नहर	1369	1369	59	65	1369	1369	1369	1369	बन्दी	बन्दी	बन्दी	बन्दी	1369	1369	1369	1369	1369	1369	1369	1369	1369	1369	1369	1369	1369	1369
2.	मेजा ब्रांच	570	570	22	31	570	570	570	570	नहर	नहर	नहर	नहर	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570
3.	हरदिया राजवहा	266	266	30	120	266	266	व	व	---	---	---	---	266	266	व	व	266	266	व	व	266	266	व	व	266	266
4.	मेजा राजवहा	320	320	14	50	व	व	320	320					व	व	320	320	व	व	320	320	व	व	320	320	व	व
5.	कोरांव राजवहा	80	80	16	32	व	व	80	80					व	व	80	80	व	व	80	80	व	व	80	80	व	व
6.	टीकर राजवहा	80	80	15	34	80	80	व	व					व	व	80	80	व	व	80	80	व	व	80	80	व	व
7.	खीरी राजवहा	70	70	13	27	70	70	व	व					70	70	व	व	70	70	व	व	70	70	व	व	70	70
8.	गुलरिया मुख्य नहर (रबी चैनल)	36	36	10	17	36	36	नहर बन्दी	नहर बन्दी	36	36			36	36	नहर बन्दी	नहर बन्दी	36	36	नहर बन्दी	नहर बन्दी	36	36	नहर बन्दी	नहर बन्दी	36	36
9.	कोना राजवहा (रबी चैनल)	27	27	10	02	27	27	नहर बन्दी	नहर बन्दी	27	27			27	27	नहर बन्दी	नहर बन्दी	27	27	नहर बन्दी	नहर बन्दी	27	27	नहर बन्दी	नहर बन्दी	27	27
(ब)	**टोंस पम्प नहर प्रखण्ड प्रयागराज**																										
1.	टोंस मुख्य नहर	600	500	36	49	500	500	500	500					500	500	500	500	500	500	500			500	500	500	500	500
2.	यमुना प्रणाली से	210	150	20	--	150	150	150	150					150	150	150	150	150	150	150			150	150	150	150	150
3.	जारी राजवहा	150	140	20	54	140	व	व	140					140	व	व	140	140	व	व			140	140	व	व	140
4.	नैनी राजवहा	80	80	20	16	व	80	व	80					व	80	80	व	व	80	80			व	व	80	80	व
5.	करछना राजवहा	175	150	29	44	व	150	150	व					व	150	150	व	व	150	180			व	व	150	150	व
6.	जोगनी राजवहा	60	50	15	04	व	50	व	50					व	50	50	व	व	50	50			व	व	50	50	व
7.	अकोढ़ा राजवहा	95	90	19	21	90	व	व	90					90	90	व	व	90	90	व			90	90	व	व	90
8.	भुण्डा राजवहा	105	105	19	31	105	व	व	105					105	105	व	व	105	105	व			105	105	व	व	105
9.	मुख्य नहर से निकलने वाली अल्पिकायें एवं कुलावे	125	125	--	--	125	125	125	125					125	125	125	125	125	125	125			125	125	125	125	125
(स)	**बाघला पम्प नहर प्रखण्ड प्रयागराज यमुना प्रणाली से**																										
1.	टोंस पम्प नहर प्रखण्ड प्रयागराज	200	150	--	--	100	100	100	100					100	100	100	100	100	100	100			100	100	100	100	100
2.	निम्न स्तरीय पोषक नहर	540	480	22.50	21.25	480	480	480	480					480	480	480	480	480	480	480			480	480	480	480	480
3.	बाघला पम्प नहर	72	72	11.20	12.26	72	72	72	72					72	72	72	72	72	72	72			72	72	72	72	72
4.	उच्च स्तरीय पोषक नहर	180	165	18.90	11.80	180	180	180	180					180	180	180	180	180	180	180			180	180	180	180	180
5.	करिया राजवहा	46	46	18.60	7.90	--	--	46	46					--	--	46	46	--	--	46			46	--	--	46	46
6.	जिगना राजवहा	30	30	10.00	3.20	--	--	30	30					--	--	30	30	--	--	30			30	--	--	30	30
7.	नारी बारी राजवहा	35	35	6.00	2.90	35	35	--	--					35	35	--	--	35	35	--			--	35	35	--	--
8.	देवरा राजवहा	30	30	7.00	4.50	30	30	--	--					30	30	--	--	30	30	--			--	35	30	--	--
9.	निम्न स्तरीय एवं 30 स्तरीय पोषक नहर से सीधे निकलने वाली अल्पिकाये एवं कुलावे	--	--	--	20.05	60	60	60	60					60	60	60	60	60	60	60			60	60	60	60	60
10.	जगदीशपुर रजवाहा	20.50	20.50	6.70	30.00	20.50	20.50	20.50	20.50					20.50	20.50	--	--	20.50	20.50	--			--	20.50	20.50	--	--

नोट-

1. बेलन नहर प्रणाली की नहरे मेजा जलाशय मे पानी की उपलब्धता के अनुसार ही नहरे चलायी जायेगी, यदि उपलब्धता भिन्न हुई तो उसी के अनुरूप पानी की मात्रा मे घटी-बढ़ी की जायेगी।
2. अपरिहार्य परिस्थितियों मे रोस्टर मे परिवर्तन किया जायेगा।
3. उपरोक्त शाखाओ एवं राजवहो के साथ-साथ उससे निकलने वाली माईनरे भी यथा सम्भव पूर्ण क्षमता से चलाई जायेंगी।
4. टोंस शीर्ष पर निर्धारित 24.00 घंटा लगातार एवं वाछित वोल्टेज उपलब्ध होने पर ही रोस्टर बनाया गया है।
5. यदि बिजली की या पम्पों की खराबी के कारण पम्प कम समय चलेगा, कम संख्या मे चले तो रोस्टर मे परिवर्तन किया जा सकता है।
6. यमुना पम्प नहर के शीर्ष पर 8 पम्प लगातार चलने पर ही टोंस नहर को 110 क्यूसेक पानी दिया जा सकेगा, 8 पम्प से कम चलने की स्थिति में द्वितीय चरण मे पम्प हाउस तक पानी पहुँचाने हेतु क्रास रेगुलेटर के ऊपर 2.0 मीटर गेज रखते हुए अवशेष पानी टोंस पम्प नहर को दिया जायेगा।
7. कोना राजवहा एवं गुलरिया मुख्य नहर रबी फसल की नहरे है। जलाशय में पानी की उपलब्धता होने पर ही खरीफ में चलायी जायेगी।
8. उपरौंध राजपहा प्रणाली की नहरे सिरसी कॉंध मिर्जापुर से पानी उपलब्ध होने पर ही नहरे चलायी जायेंगी।
9. (ब) बचत मे नहरें चलायी जायेगी।
10. राजवहा से निकलने वाली राजवाहों का संचालन हेतु आन्तरिक रोस्टर अलग से खण्ड द्वारा निर्गत किया जायेगा।

ह0	ह0	ह0	ह0	ह0	ह0	ह0
अधिशासी अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	जिला कृषि अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी	जिलाधिकारी
बेलन नहर प्रखण्ड, प्रयागराज	टोन्स पम्प नहर प्रखण्ड, प्रयागराज	बाघला नहर प्रखण्ड, प्रयागराज	सिंचाई कार्य मंडल, प्रयागराज	प्रयागराज	प्रयागराज	प्रयागराज

Scanned by CamScanner