भोगनीपुर प्रखण्ड निचली गंगा नहर, इटावा।

रबी 1425 फसली (वर्ष 2017-18) हेतु प्रस्तावित रोस्टर (जल मात्रा–क्यूसेक दिवस)

मण्डल का नाम–सिंचाई कार्य मण्डल, इटावा

संगठन का नामः–रामगंगा सिंचाई विभाग उ0प्र0 कानपुर

क्र० संख्या	नहरों के नाम	रेगुलेटर का नाम	आच्छादित	शीर्ष क्षमता(क्यू०)	सी०सी०ए०(हे०)	पी०पी०ए०(हे०)	अनुमानित फसल			लम्बाई कि०मी०			चलने का दिन	प्रस्तावित जल मात्रा का जेड़ा रेगुलेटर से चलने का साप्ताहिक विवरण।																								
							आलू	गेहूं	अन्य रबी	मुख्य शाखा	रजबाह	अल्पिकायें		14.10.2017	21.10.2017	28.10.2017	04.11.2017	11.11.2017	18.11.2017	25.11.2017	02.12.2017	09.12.2017	16.12.2017	23.12.2017	30.12.2017	06.01.2018	13.01.2018	19.01.2018	27.01.2018	03.02.2018	10.02.2018	17.02.2018	24.02.2018	03.03.2018	10.03.2018	17.03.2018	24.03.2018	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	भोगनीपुर शाखा (कि०मी० 101.419) पर आवंटित जल मात्रा (क्यू० सप्ताह)	जेड़ा	फिरोजाबाद	2000									शनिवार	1800	0	0	0	0	0	0	0	1800	0	0	1800	1800	0	1800	1800	0	1345	1800	0	0	1800	0	0	15745
	सिंचाई निर्माण खण्ड फिरोजाबाद का जल शेयर			377										339	0	0	0	0	0	0	0	339	0	0	339	339	0	339	339	0	254	339	0	0	339	0	0	2968
	भोगनीपुर प्रखण्ड निचली गंगा नहर, इटावा का जल शेयर			1623										1461	0	0	0	0	0	0	0	1461	0	0	1461	1461	0	1461	1461	0	1091	1461	0	0	1461	0	0	12777
	जल हानि			0										237	0	0	0	0	0	0	0	237	0	0	237	237	0	237	237	0	177	237	0	0	237	0	0	2074
	उपभोग हेतु प्रस्तावित जल			1623										1224	0	0	0	0	0	0	0	1224	0	0	1224	1224	0	1224	1224	0	914	1224	0	0	1224	0	0	10703
1	मुख्य शाखा से निकले सीधे कुलावा			90	10267	5019	10	25	75					68	0	0	0	0	0	0	0	68	0	0	68	68	0	68	68	0	51	68	0	0	68	0	0	594
2	रा0 भदान मा0 बाउथ			40	946	341	5	916	25	65.540	4.828	1.349																										
3	मा0 जाबन	बलरई	इटावा	4	320	115	1	900	30		0	2.313	रविवार	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	3	0	3	3	0	2	3	0	0	3	0	0	26
4	रा0 इटावा—रा० नारनपुर, मा०नतीरपुर, निजामपुर, पीहरपुर, जनकपुर			80	6021	2168	230	2202	75		34.303	8.530		60	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	60	0	60	60	0	45	60	0	0	60	0	0	523
5	मा0 रजमऊ			15	711	256	41	600	37		0	4.435		11	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	11	11	0	11	11	0	8	11	0	0	11	0	0	99
6	मा0 सरायभूपत			15	686	247	6	223	12		0	6.025		11	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	11	11	0	11	11	0	8	11	0	0	11	0	0	99
7	मा0 सुल्तानपुर			6	573	206	50	875	16		0	3.655		5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	5	0	5	5	0	3	5	0	0	5	0	0	40
8	मा0 सोकासई			5	518	186	14	360	101		0	3.655		4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	4	0	4	4	0	3	4	0	0	4	0	0	33
9	मा0 दतावली	दतावली		5	511	184	5	521	53		0	3.228		4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	4	0	4	4	0	3	4	0	0	4	0	0	33
10	मा0 सुन्दरपुर	रीतौर		8	810	292	2	278	25		0	3.870		6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6	6	0	6	6	0	5	6	0	0	6	0	0	53
11	रा0 नावली—मा0 लाजापुर, चितभवन			22	1575	567	10	1523	22		7.836	8.520		17	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	17	17	0	17	17	0	12	17	0	0	17	0	0	145
12	रा0 विधीपुर—मा0 पृथ्वीपुर, ईकरी	सखना		49	4150	1495	80	2301	90		19.028	13.456		37	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0	37	37	0	37	37	0	28	37	0	0	37	0	0	323
13	मा0 देशरजऊ			10	1191	429	3	700	13		0	5.920		8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8	8	0	8	8	0	6	8	0	0	8	0	0	66
14	रा0 रीतौर—मा0 दामोदरपुर			35	3040	1262	112	921	41		14.270	2.816		26	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	26	26	0	26	26	0	20	26	0	0	26	0	0	231
15	रा0 इंगुरी— मा0 बालनपुर	टडवा	औरैया	22	1671	566	110	790	104	40.787	11.610	1.810		17	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	17	17	0	17	17	0	12	17	0	0	17	0	0	146
16	रा0 कुण्डरिया— मा0 मल्लपुर, बवेसर, लुधियानो, बिशनामई दायां, बायां			57	5204	1873	48	3610	62		17.090	14.842		43	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	43	43	0	43	43	0	32	43	0	0	43	0	0	376
17	रा0 निवाड़ी— रा0 विलायां, अटसू, मा०मदसान, रुरुआ, चिरूली, अनावता, टडया इस्माइलपुर, अजुआपुर, कुसगवां			223	18369	5167	25	4270	88		53.186	62.616	सोमवार	168	0	0	0	0	0	0	0	168	0	0	168	168	0	168	168	0	126	168	0	0	168	0	0	1471
18	रा0 यहेड़ा— मा0 इकनौर, पुरावली, जानपुर, लालपुर, मेंस्टीपुर			48	3802	1298	6	1411	721		19.826	10.443		36	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	36	36	0	36	36	0	27	36	0	0	36	0	0	317
19	रा0 अजाना— मा0 अकबरपुर			22	1793	846	2	1223	160		7.418	1.246		17	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	17	17	0	17	17	0	12	17	0	0	17	0	0	146
20	रा0 रोशंगपुर— मा0 मानपुर, जैतपुर			39	3412	1229	8	2310	202		23.188	4.288		29	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	29	29	0	29	29	0	22	29	0	0	29	0	0	257
21	रा0 हसम्दा— चिरूली, मा०पुठ, बबरिया			70	6371	2293	13	1170	612		28.123	7.104		53	0	0	0	0	0	0	0	53	0	0	53	53	0	53	53	0	39	53	0	0	53	0	0	462
22	रा0 नया हैड रोशंगपुर	पन्हर		10	0	0	0	0	0		0	0		8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8	8	0	8	8	0	6	8	0	0	8	0	0	66
23	मा0 नपुपुर			7	345	124	0	387	14		0	3.297		5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	5	0	5	5	0	4	5	0	0	5	0	0	46
24	मा0 पढ़ीन			7	686	247	0	256	26		0	4.297		5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	5	0	5	5	0	4	5	0	0	5	0	0	46
25	रा0 भरसेन— मा0 इकौरापुर, चिचौली, नंगदासपुर	दूधियाखेड़ा		57	4216	1472	7	1210	209		11.491	12.196		43	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	43	43	0	43	43	0	32	43	0	0	43	0	0	376
26	मा0 मिर्जापुर			17	1310	472	0	900	57		0	10.399		13	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	13	13	0	13	13	0	10	13	0	0	13	0	0	112
27	रा0 बोआपुर— मा0 बरसैनिया, चकई			35	2744	988	4	1110	121		11.770	6.184		26	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	26	26	0	26	26	0	20	26	0	0	26	0	0	231
28	मा0 पिन्हाई			4	350	126	1	9106	18		0	1.667		3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	3	0	3	3	0	2	3	0	0	3	0	0	26
29	मा0 गौरीहसनपुर	आसमपुर	कानपुर देहात	7	843	304	0	206	22	5.07	0	3.375		5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	5	0	5	5	0	4	5	0	0	5	0	0	45
30	रा0 असीपुर— मा0 कक्कापुर			74	4416	1590	0	1272	448		13.360	7.626		56	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	56	56	0	56	56	0	42	56	0	0	56	0	0	488
31	रा0 रसपान—रा0 नन्दू, बरौर, अटवा, मा० अन्तापुर, अमौली, मौजपुर, दोहरपुर, अरिहरियामऊ, गुरसांव, भड़सस, डेरापुर, परवा			270	18487	6656	14	1678	137		56.786	28.330		204	0	0	0	0	0	0	0	204	0	0	204	204	0	204	204	0	152	204	0	0	204	0	0	1781
32	रा0 सिकन्दरा—रा० सिलहटा, भोगनीपुर, अयोढी, सियरा, मा० सुर्पाली, ऊमरपुर, अनवा, माल, सटटी, मोनीसागर, मा०बैना, सुनरापुर, ततारपुर			310	25317	9114	15	2304	517		114.234	32.769		234	0	0	0	0	0	0	0	234	0	0	234	234	0	234	234	0	176	234	0	0	234	0	0	2044
योगः—				1663	130355	46929	822	45560	4133	111.397	457.337	280.141		1224	0	0	0	0	0	0	0	1224	0	0	1224	1224	0	1224	1224	0	914	1224	0	0	1224	0	0	10703

नोटः—रामगंगा जलाशय व गंगा नदी में पानी की अनुमानित उपलब्धता के आधार पर मुख्य शाखा और उससे चलने वाली नहरों को चलाया जाना प्रस्तावित है। 2. नहरों के संचालन का यह कार्यक्रम सम्भावित है। 3. किसी सप्ताह में अनुमानित की अपेक्षा जल उपलब्धता में कमी या अधिकता होने एवं वर्षा इत्यादि तकनीकी कारणों से रोस्टर में परिवर्तन किया जा सकेगा। 4. उपभोक्ताओं की फसल की क्षतिपूर्ति के लिये सिंचाई विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

18/11/17

अधिशासी अभियन्ता
भोगनीपुर प्रखण्ड निचली गंगा नहर, इटावा

जिला कृषि अधिकारी
इटावा

उप कृषि निदेशक
इटावा

अनुमोदित

मुख्य विकास अधिकारी
इटावा

जिलाधिकारी
इटावा