सिंचाई कार्य मण्डल, वाराणसी

चन्द्रप्रभा प्रखण्ड, मुगलसराय, चन्दौली एवं मूसाँखाँण्ड बाँध प्रखण्ड, वाराणसी

जनपद चन्दौली, मिर्जापुर में रबी "1426" फसली वर्ष 2018–2019 में नहरों के चलने का कार्यक्रम

क्र. सं.	नहरों का नाम	उद्गम स्थान: किमी.	उद्गम स्थान: किनारा	उद्गम स्थान: मातृनहर	लाभान्वित जनपद	परिकल्पित शीर्ष निस्सरण क्षमता क्यूसेक में	वर्तमान वास्तविक निस्सरण क्यूसेक	सी. सी. ए (हेक्टे.) में	पी. पी. ए. (हेक्टे.) में	सीज मत वर्ष हेक्टे रबी 1424 फसली: मेहूँ	अन्य रबी	कुल योग खरीफ	लम्बाई कि.मी.: मुख्य नहर	लम्बाई कि.मी.: प्रणाली	शीर्ष से चलने का दिन	दिसम्बर 2018: 1 से 7	8 से 14	16 से 22	23 से 30	जनवरी 2019: 1 से 7	8 से 14	15 से 22	23 से 31	फरवरी 2019: 1 से 7	8 से 14	15 से 22	23 से 31	मार्च 2019: 1 से 7	8 से 14	15 से 22	23 से 30
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	चन्द्रप्रभा प्रणाली–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
क.	निकोइया नहर	–	बायाँ	मुजफ्फरपुर बीयर	चन्दौली/मिर्जापुर	370	370	11287	2257	736	2	738	17.60	178	रविवार	–	–	–	–	370	–	–	–	370	–	–	–	–	370	–	–
ख.	दायीं पथरहवा नहर	–	बायाँ	भरला फीडर	चन्दौली	44	44	487	98	116	1	117	2.80	6.80	–	–	–	–	–	44	–	–	–	44	–	–	–	–	44	–	–
ग.	बायीं पथरहवा नहर	–	बायाँ	पथरहवा बीयर	चन्दौली	56	56	1063	213	465	3	468	5.40	7.25	–	–	–	–	–	56	–	–	–	56	–	–	–	–	56	–	–
घ.	हेतिमपुर फीडर	–	बायाँ	मुजफ्फरपुर बीयर	चन्दौली	15	12	112	90	81	1	82	5.20	–	–	–	–	–	–	12	–	–	–	12	–	–	–	–	12	–	–
ङ.	सनपुर चकिया नहर	–	दायाँ	मुजफ्फरपुर बीयर	चन्दौली	12	12	184	147	99	2	101	3.80	2.50	–	–	–	–	–	12	–	–	–	12	–	–	–	–	12	–	–
च.	नेवाजगंज पम्प नहर	–	बायाँ	चन्द्रप्रभा नदी	चन्दौली	50	40	1821	1557	280	24	304	5.40	1.60	रविवार	–	–	–	–	20	–	–	–	20	–	–	–	–	20	–	–
2.	कर्मनाशा प्रणाली–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–		–	–	–	–		–	–
क.	दायीं कर्मनाशा नहर	–	दायाँ	लतीफशाह बीयर	चन्दौली/रोहतास	660	400	11126	4450	9528	862	10390	12.50	1.50	रविवार	–	–	–	–	400	–	–	–	400	–	–	–	–	400	–	–
ख.	जनकपुर फीडर	–	दायाँ	लतीफशाह बीयर	चन्दौली	45	40	410	400	536	1	537	3.00	8.93	"	–	–	–	–	40	–	–	–	40	–	–	–	–	40	–	–
ग.	बायीं कर्मनाशा नहर	–	बायाँ	लतीफशाह बीयर	चन्दौली	550	425	10478	4197	8222	72	8294	7.10	4.90	"	–	–	–	–	400	–	–	–	400	–	–	–	–	400	–	–
1.	चन्दौली मु.नहर किमी. 18.2 तक	–	–	बाँयी कर्मनाशा नहर	चन्दौली	–	300	1836	1800	1611	30	1641	18.20	114.30	"	–	–	–	–	250	–	–	–	250	–	–	–	–	250	–	–
3.	नरायनपुर पम्प नहर प्रणाली–	–	–	गंगा नदी	मिर्जापुर/ चन्दौली	1440	1440	4847	3067	2159	182	2341	30.25	278.86	"	–	–	–	–	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
क.	जोगवा रा0 नहर	5.40	दायाँ	नरायनपुर मुख्य नहर	मिर्जापुर/ चन्दौली	58	58	1587	952	1334	34	1368	–	1540	"	–	–	–	–	58	58	–	–	58	58	–	58	58	58	58	–
ख.	बीरी रा0 नहर	11.40	दायाँ	नरायनपुर मुख्य नहर	चन्दौली	59	59	1073	644	498	20	518	6.45	6.00	"	–	–	–	–	59	–	59	59	–	59	–	59	59	59	59	–
ग.	सिंधीताली मा0 नहर	15.42	बायाँ	नरायनपुर मुख्य नहर	चन्दौली	44	44	1261	769	684	41	225	4.10	11.71	"	–	–	–	–	44	–	44	44	–	–	44	–	44	–	44	–
घ.	धानापुर राजवाहा	22.00	बायाँ	नरायनपुर मुख्य नहर	चन्दौली	362	280	6791	5540	480	36	516	11.82	22.97	"	–	–	–	–	300	300	–	300	300	–	300	300	–	300	–	–
ङ.	मु.नहर के किमी 0.00 से 22.0 तक निकलने वाले अन्य नहरें	–	दायाँ	गंगा नदी	मिर्जापुर/चन्दौली	252	230	10033	6008	5622	618	6240	22.00	69.75	"	–	–	–	–	100	100	150	100	130	200	200	100	230	100	230	–
च.	बड़वल राजवाहा	30.25	–	नरायनपुर मुख्य नहर	चन्दौली	150	120	5547	–	1313	24	1337	17.00	44.25	"	–	–	–	–	96	–	96	96	–	96	96	–	96	–	96	–
छ.	मुख्य नहर के किमी 22.00 से 30.25 तक निकलने वाले अन्य नहरें	22.00	–	नरायनपुर मुख्य नहर	चन्दौली	129	129	3808	–	6199	351	6550	8.25	32.29	"	–	–	–	–	90	100	125	100	100	100	100	70	125	70	125	–
ज.	मुगलसराय चन्दौली फीडर से निकलने वाली चन्दौली मु. नहर (कटसिला से नीचे)	30.25	–	नरायनपुर मुख्य नहर	चन्दौली	700	575	24109	17100	16296	63	16359	36.30	244.80	"	–	–	–	–	बचत	450	450	बचत	450	450	बचत	450	बचत	450	बचत	–
4.	मैंगौली पम्प नहर प्रणाली–	–	दायाँ	गंगा नदी	चन्दौली	750	750	3720	2232	2741	85	2831	37.40	184.08	"	–	–	–	–	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	–
क.	मुख्य नहर के किमी 8.00 से 12.84 तक एवं उससे निकलने वाली समस्त नहरों व नगवा रा.	–	बायाँ	गंगा नदी	चन्दौली	–	–	4285	2691	4254	251	4505	–	4775	"	–	–	–	–	–	200	200	–	–	200	200	–	–	–	–	–
ख.	मु. नहर के किमी 12.84 से 19.0 की सभी नहरें	12.84	–	भूपौली मुख्य नहर	चन्दौली	–	–	10635	6381	2041	183	2224	–	75.15	"	–	–	–	–	90	–	–	90	90	–	–	90	90	90	90	–
ग.	मु. नहर के किमी 19.0 से 37.4 की सभी नहरें	19.00	–	भूपौली मुख्य नहर	चन्दौली	–	–	3495	2097	1108	37	1145	–	4118	"	–	–	–	–	110	–	–	110	110	–	–	110	110	110	110	–

विवरण

नहरों एवं टेलों का विवरण जिनमें पानी कठिनाई से पहुँचता है।

चन्द्रप्रभा प्रखण्ड	
क्र.	नहर का नाम
1	डुमरी मा0
2	अंसना मा0
3	अदसड मा0
4	जोदीपुर मा0
5	बायर रुक मा0
6	सिकठिया मा0
7	कुसहा मा0
8	जगदीशपुर मा0
9	खरीद मा0
10	घनेहटा मा0

नोट :–

चन्द्रप्रभा नहर प्रणाली के जलाशय में रबी की सिंचाई हेतु 18 दिन का पानी उपलब्ध है। कर्मनाशा नहर प्रणाली में 28 दिन का पानी उपलब्ध है।

जिसका उपयोग मांग के अनुसार किया जायेगा।

1. नहरों के चलाने में परिवर्तन विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है। 2. जलाशय से निकलने वाली नहरें जलाशय में पानी उपलब्ध रहने पर ही चलायी जा सकेगी। 3. पम्प नहरों का संचालन विद्युत आपूर्ति एवं पम्पों की स्थितियों के अनुरूप परिवर्तनीय है। 4. नहरों में सेवार सफाई हेतु आवश्यकतानुसार एक सप्ताह के लिए नहर बन्द की जा सकती है। 5. आवश्यकता पड़नें पर निकोइया राजवाहा से निकलने वाली बबुरी राजवाहा प्रणाली की नहरों के हेतु चन्द्रप्रभा बाघ का पानी मुजफ्फरपुर बीयर से (नदी के माध्यम) से छोड़कर चन्द्रप्रभा रेगुलेटर को दिया जा सकता है। जलाशयों में पर्याप्त पानी उपलब्ध होने पर चन्द्रप्रभा प्रखण्ड मुगलसराय चन्दौली द्वारा बायी कर्मनाशा से चन्दौली मुख्य नहर के कि.मी. 20.60 (नवही) के नीचे नरायनपुर पम्प नहर प्रणाली की क्षमता/पानी की उपलब्धता अनुसार पानी दिया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
चन्द्रप्रभा प्रखण्ड मुगलसराय चन्दौली

अधिशासी अभियन्ता
मूसाखण्ड बांध प्रखण्ड–वाराणसी

अधिशासी अभियन्ता
लघु ढाल नहर खण्ड

अधिशासी अभियन्ता
लिफ्ट सिंचाई खण्ड–वाराणसी

जिला कृषि अधिकारी
चन्दौली

मुख्य विकास अधिकारी
चन्दौली

जिलाधिकारी चन्दौली
चन्दौली

अधीक्षण अभियन्ता 14.12.18
सिंचाई कार्य मण्डल, वाराणसी

Scanned by CamScanner